



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. "Петра" № 1, тел.: 054/ 833-123, факс: 054/ 833-123, e-mail: office@sidp.bg, www.sidp.bg

А Н Е К С № 1/04.01.2023 г.

към Договор за обществена поръчка № 2/04.01.2022 г., сключен между СИДП ДП и ДЗЗД „Консорциум Дева Транс – горски пътища 2013“

Днес, **04.01.2023 г.** в гр. Шумен, между:

1. „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП (СИДП ДП), ЕИК: 201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен 9700, общ. Шумен, ул. „Петра“ № 1, представлявано от инж. Ради Атанасов Иванов – директор и ул. 39 от 33/11 – ръководител на „Финансов отдел“ и главен счетоводител в предприятието, от една страна, наречена **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС – ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“, Булстат: 176511920, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, общ. Столична, обл. София (столица), район Лозенец, ул. „Крум Попов“ № 47, вх. Б, ет. 1, ап. 10, представлявано от Стефан Бориславов Божков – управител, собственици в което дружество са: „ДЕВА ТРАНС“ ООД, ЕИК 131020201, със седалище и адрес на управление: гр. София 1517, общ. Столична, обл. София (столица), район Подуяне, ж.к. „Сухата река“, ул. „Майчина слава“ № 1А, представлявано от управителите Стефан Бориславов Божков и Борислав Христов Божков – заедно и поотделно, и „РУТЕКС“ ООД, ЕИК 831204083, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, общ. Столична, обл. София (столица), район Искър, ул. „Искърско шосе“ № 12, ет. 2, представлявано от управителя Петър Трифонов Стефанов, дружеството по ЗЗД, от друга страна,

Възложителят и Изпълнителят заедно наричани по-долу за краткост „Страните“, на основание чл. 20а, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, чл. 2.3.2, чл. 21.1 и чл. 22.5 от Договор № 2/04.01.2022 г., сключен между СИДП ДП и ДЗЗД „Консорциум Дева Транс – горски пътища 2013“ („Договора“), с оглед наличие на обстоятелства на строителната площадка, които не е било възможно да бъдат предвидени и които са извън страите по договора, както и наличието на „непреодолима сила“ по смисъла на Договора, ТЗ и ЗОП, а именно – откриване на строителната площадка в обекта – предмет на Договора б (шест) месеца след сключването му, което води до обективна невъзможност за Изпълнителя да изпълни възложеното по Договора в срока до 05.01.2023 г., и които обстоятелства са подробно изложени в писмо от Изпълнителя с изх. № 1/04.01.2023 г. и вх. рег. № 51/04.01.2023 г., се сключи настоящият анекс, по силата на който страните се споразумяха за следните изменения в сключения между тях Договор:


Чл. 1. Страните удължават срока за изпълнение и действие на Договора по чл. 2.2 от него, считано до **28.02.2023 г.**


Чл. 2. Изпълнителят по Договора се задължава да извърши дейността – предмет на Договора в срок до до **28.02.2023 г.**


Чл. 3. Всички останали клаузи от Договора извън предмета на настоящия анекс остават непроменени и запазват действието си между страните по него.


Настоящия анекс се състои от 2 (две) страници, състави се и се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за Изпълнителя и Възложителя, и същият е неразделна част от Договор № 2/04.01.2022 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


1. 
.....
инж. Ради Иванов
директор на СИДП ДП, гр. Шумен

2. 
.....
гг. БД. ОБ. ЗЗ/12
РФО и гл. счетоводител в СИДП ДП, гр. Шумен

Проверил: 
инж. Антон Дончев
зам.-директор на СИДП ДП, гр. Шумен

Изготвил: 
гг. БД. ОБ. ЗЗ/12
гл. юрисконсулт в ЦУ на СИДП ДП, гр. Шумен

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


.....
Стефан Божков
управител на ДЗЗД „Консорциум
Дева Транс – горски пътища 2013“